



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24001497

Client : BRIKAPRO

Contact : 0685699724

Crée par Liza SINI

le 16/12/2024

Expire le 31/12/2024

85 CORNICHE MARIUS ESCARTEFIGUE
83200 TOULON

Heure prévue : 12:00

Notes

SERAIT IL POSSIBLE DE VISITER DEMAIN APREM SVP 0685699724

Liste des Articles

| Reference | Libelle Description | Quantite |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|
| 00173109 | BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S4 | 1 |
| 00176501 | BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S3 | 1 |
| 00097205 | TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES | 1 |
| 00177758 | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR | 1 |
| 00073922 | POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI | 1 |
| 00177758 | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR | 1 |
| 00141242 | POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE | 1 |
| 00172567 | POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA | 85 |
| 00175766 | POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA | 1 |
| 00014096 | POMPAGE TUYAUTERIE SUP. MAIN OEUVRE | 1 |

| | | |
|----------|-------------------------------------|---|
| 00180972 | CONSULTATION BPE | 1 |
| 00179390 | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1 |

Les Camions

| | | |
|---------|-----|-----|
| Toupies | 6x2 | 6x4 |
| Pompes | BQA | |

Photos et Commentaires

Accès chantier

Réalisation mur de soutènement __Première intervention fondation __Seconde intervention agglos bancher __Préparer les platelages pour le coulage des agglos pour poser les tuyaux __Prévois 3 sacs de ciment pour amorçage / confirmer lavage BQA SUR CHANTIER __ENTRE 85 et 100 m de tuyaux __Prévoir technicien supp facturé 500€ __Faire déplacer les poubelles à l'entrée du chemin __Les toupies doivent monter en marche arrière du bas du chemin au numéro 85