



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25002941

Client : MARINADO

Contact : 0631653883

Crée par Stephan DA SILVA

le 26/03/2025

Expire le 24/06/2025

4 bis RUE MARCEAU  
83590 GONFARON

Heure prévue : 08:00

## Notes

Chantier en cours.

Visite pour les coulages des plancher haut de rdc

## ### Personne sur place

MAçON DU CLIENT SUR PLACE

## ### Les Camions

Toupies

6x4

4x4

Pompes

27ml, Tuyauterie : 3m  
Lavages : Lavage Chantier

## ### Photos et Commentaires

Coulage plancher VS

Faire donner un coup de lame et un camion de balastre

Coulage par en bas Avec 27 et 6x4

Pour fondation à l'angle de la descente 2 4x4 par en bas et 6x4 par en haut et refaire visite pour voir le dégagement qu'il restera pour couler les planchers d'en bas ou en haut du chantier

ATTENTION préparation du terrain obligatoire et ne pas faire si mouillé ou pluie par en bas

Interdiction 19t

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

#### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

*Rapport généré le 28/03/2025 à 09h08 par Fabien FERRARO.*