



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SGC25019147

Client : SBS CONSTRUCTIONS***

Contact : 0743345754 0602543156

Crée par Axel STRINI

le 05/06/2025

Expire le 03/09/2025

OPERA DE TOULON
83000 TOULON

Heure prévue : 11:00

Personne sur place

CHEF DE CHANTIER SUR PLACE JIMMY 0602543156

Les Camions

Toupies

8x2

8x4

6x2

6x4

4x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 0m

Amorçage : ciment

Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Plusieurs interventions sur ce chantier

1 er Coulage plusieurs massifs dans les niveaux inférieur (- 10/12 m)

Voir pour dérogation et autorisation de tonnage pour l'accès

19t 26t 32t

Prévoir pour lavage goulotte toupies

le client a des plaques exprès pour faire rouler les camions supportant 40t

faire remblayer autour de l'arbre a l'entrée de l'accès et poser des plaques pour ne pas déchausser les bordures

1er coulage BQA 40/50m de tuyaux

prévoir 3 sacs de ciment pour amorçage

1 technicien supp

lavage centrale

protection des sols obligatoire à l'endroit où est stationné la pompe et les toupies

La BQA pourra amorcer par terre autour des massifs vu avec chef chantier

Prévoir une dizaine de sangle pour accrocher la colonne descendante sur l'échafaudage

A venir coulage de planchers, banches et d'un monte charge

Après chaque coulage repasser sur le chantier pour valider le suivant

les camions devons passer par la préfecture redescendre par lazarre carnot et revenir vers l'opérat

pour le monte charge une ou deux interventions pourront être faites avec une 20/27 au canon (a confirmer)

En attente du retour du chef de chantier pour la hauteur du monte charge

selon la hauteur comme il n'y aura pas d'accès, la meilleur solution serai de leur fournir la tuyauterie en amont et qu'ils la fixe au fur et a mesure qu'ils montent les banches

il faudra monter la colonne sur 20/25m

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1