



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004311

Client : CLTP

Contact : 0629641135 0629641135

Crée par Liza SINI

le 03/07/2025

Expire le 01/10/2025

92 RUE DU SOLEIL LEVANT  
83200 TOULON

Heure prévue : 06:00

### Notes

appel client le 29/08/2025 client pas dispo a rappeler lundi 01/09/2025

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LVIRAISSON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

DISPO LUNDI OU MERCREDI

### ### Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

### Pompes

BQA, Tuyauterie : 50m  
Amorçage : ciment  
Lavages : Lavage Centrale

42ml, Tuyauterie : 0m

### ### Photos et Commentaires

Faire

Les deux devis

Bqa 50mltuyaux

Prévoir zone de lavage tuyaux plus goulottes camion

Retour bac plein

Plus 2 ciment d'amorçage

Protection sol pour colone tuyaux

Pompe 42

Autorisation voirie

Protection ligne ht

Retour bac plein

Zone lavage camion

Passer par chemin des four à chaux

Charger les camion à 1m3 de moins que le cubage max

Olivier pompe42 doit venir voir le chantier pour savoir si il prend le risque de déplier sous la ligne ht

Sans protection se faire confirmer

Rappeler le client avant la fin de la semaine merci

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

Reference	Libelle Description	Quantite
00173803	ARTICLE FONDATION	1
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	2.5
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	2.5
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	2.5
00173803	ARTICLE AGGLO BANCHER	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	4
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	4
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00123721	POMPAGE/FLECHE 46 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00123722	POMPAGE REDEVANCE AU M3 FLECHE 46	6.5
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1