



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000052

Client : COLLIN CYRILLE

Contact : 0625431552

Crée par Liza SINI

le 03/09/2024

Expire le 18/09/2024

5 IMPASSE DES BOULEAUX IMPASSE DES CEDRES
83260 LA CRAU

Heure prévue : 08:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	7
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	7
00115984	FIBRE POLYPRO. DOSE 600GR 12MM	4.2
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003680	TRANSPORT BETON - ATTENTE MALAXEUR JOUR	60
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies

8x2

8x4

6x2

6x4

4x2

4x4

Accès chantier



Réalisation dalle de parking __Prévoir au moins 15 cm
__Confirmer cubage formule et cadence avec client .__Si
dallage plat béton S4 si pente béton S3__2 possibilités
pour le coulage :__Sois en 4x2 pour que le camion recule
pour pouvoir déverser le béton au bout de l'ouvrage __Ou
8x4 stationnant devant l'ouvrage mais avec les goulottes
sera trop court pour déverser le béton au bout de
l'ouvrage.__Le client devra soit tirer le béton ou le mener
avec des brouettes.__Attention facturation des attentes
prévenir client.



Attention si la toupie recule au regard existant et attention
au rail du portail.__Prévoir bigbag ou bac pour lavage
goulotte et toupie

Prévenir chauffeur que la livraison se fera par l'impasse des cèdres la 3 eme maison
sur la droite avec la grille de chantier