



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000144

Client : H2E RENOV***

Contact : 0781019605

Crée par Axel STRINI

le 11/09/2024

Expire le 26/09/2024

76 BD FLAMENQ
83200 TOULON

Heure prévue : 12:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	13
FAN00000039	,, RETARD BETON ESTIVAL	13
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1

Les Camions

Toupies

4x2

4x4

Photos et Commentaires**Accès chantier**

Coulage dallage ext terrasse __--> Béton S4 conseillé avec retardant obligatoire
__Confirmer cubage formule et cadence avec client __--> Interdiction 2t5 __-->
Demande de blocage de la voirie complète __--> BQA 15m de tuyaux __Lavage
centrale __Prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage pompe __--> accès 4x2 /
4x4 __Prévoir protection de la voirie obligatoire et prévoir pour lavage toupie