



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE24000365

Client : JM CONSTRUCTIONS ET
RENOVATIONS

Contact : 0651220578 0651220578

Crée par Liza SINI

le 26/09/2024

Expire le 25/12/2024

CHEMIN DE LA BEAUCAIRE
83000 TOULON

Heure prévue : 16:00

Liste des Articles

| Reference | Libelle Description | Quantite |
|-------------|-----------------------------------------|----------|
| 00180972 | CONSULTATION BPE | 1 |
| 00179390 | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1 |
| 00173803 | ARTICLE FONDATION | 1 |
| 00104654 | BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4 | 11 |
| FAN00000039 | „ RETARD BETON ESTIVAL | 11 |
| 00097205 | TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES | 2 |
| 00177758 | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR | 2 |
| 00173803 | ARTICLE PLANCHE VD | 1 |
| 00104654 | BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4 | 14 |
| FAN00000039 | „ RETARD BETON ESTIVAL | 14 |
| 00097205 | TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES | 3 |
| 00177758 | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR | 3 |

| | | |
|-------------|-----------------------------------------|----|
| 00173803 | ARTICLE PLANCHER ETAGE + TERRASSE | 1 |
| 00104654 | BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4 | 14 |
| FAN00000039 | „ RETARD BETON ESTIVAL | 14 |
| 00097205 | TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES | 3 |
| 00177758 | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR | 3 |

Les Camions

| | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| Toupies | 8x2 | 8x4 | 6x2 | 6x4 |
|---------|-----|-----|-----|-----|

| | | |
|--------|------|------|
| Pompes | 28ml | 27ml |
|--------|------|------|

Photos et Commentaires

Cables divers

Réalisation villa individuelle __ Confirmer cubage formule cadence pour chaque coulage
 __ Vu avec client possibilité 1 ou 2 tuyaux supplémentaires pour coulage du radié piscine et de prévoir 2 sacs de ciments __ Lavage sur place __ Prévenir pompiste de laisser la trémie hors du portail pour que les toupies stationnent le long du terrain pour vider dans la trémie par le côté __ Passer par D62 rue groiganrd