



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25001885

Client : ABP CONSTRUCTION

Contact : 0616601904

Crée par Stephan DA SILVA

le 21/01/2025

Expire le 21/04/2025

38 rue des boyer  
83340 FLASSANS SUR ISSOLE

Heure prévue : 11:00

### Notes

Blocage voirie, protection des sols, etc.  
2 intervention supplémentaire:  
plancher haut de R+1:  
pompe 20m 6ml tuyau 6x4 (à confirmer)

Terrasse tropézienne:  
Pompe 27 6x4 (à confirmer)

JO: PAS EU LE CLIENT ;;;;;;

### ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	6.1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1

00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	6.1
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00003726	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEMENTAIRE	6
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

### ### Les Camions

Toupies

6x4

Pompes

20ml

### ### Photos et Commentaires

#### Accès chantier

6x4 \_\_Pompe 20 metres \_\_Retour bac plein \_\_Dérogation de tonnage et blocage de la voie