



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25002403

Client : ENOTIM***

Contact : 0616731681 0617184484

Crée par Axel STRINI

le 25/02/2025

Expire le 26/05/2025

596 CHEMIN DU HAUT PANSARD
83250 LA LONDE LES MAURES

Heure prévue : 11:00

Notes

VISITE AU PLUS TOT COULAGE SEMAINE PRO 0616731681

!!! ATTENTION : CHAMPS À CHANGER !!!

Champs

Modif

BPDADDLIG_1

556

Personne sur place

BEAU PÈRE DU CLIENT SUR PLACE ET CLIENT PAR TÉLÉPHONE

Les Camions

Toupies

4x2

4x4

Pompes

Photos et Commentaires

Coulage radier intérieur

Vu avec client que même avec les goulottes il faudra tirer le béton sur 4 m ou faire une goulotte supplémentaire

Bien préciser au client les attentes

Confirmer cubage formule cadence avec client

Si pluie ou mouillé ne pas faire

ATTENTION 2 panneaux un 3t5 sauf desserte locale et un 3t5 sans rien faire derog 19t si la mairie dit qu'il ne faut pas faire derog ce faire faire un écrit

Environ 7m3

Adresse 556 chemin du haut Pansard

Le point de Google map n'est pas bon

Arrive au point du gps continuer tout droit et prendre à droite chemin de terre où il y a toutes les boîtes au lettre

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	7
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1