



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25002527

Client : WILLIAM TRAVAUX PUBLICS

Contact : 0685882845 0685882845

Crée par Liza SINI

le 05/03/2025

Expire le 03/06/2025

69 RUE MAGELLAN  
83250 LA LONDE LES MAURES

Heure prévue : 14:00

### Notes

DES QUE POSSIBLE SVP

### Personne sur place

CLIENT SUR PLACE

### Les Camions

Toupies

8x2

8x4

Pompes

46ml, Tuyauterie : 0m  
Lavages : Lavage Centrale

### Photos et Commentaires

Coulage piscine système Bonifay

Vu avec client : protection de la voirie obligatoire

S'organiser avec les voisins de l'impasse car nous bloquerons le lotissement

Le client mettre à disposition une brouette pour le lavage des toupies qu'il faudra évacuer à chaque toupie

Vu aussi faire déplacer les voitures gênantes le jour du coulage selon la manière de mise en place de la pompe

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00101999	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S2	3
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	6.1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003713	POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003723	POMPAGE REDEVANCE AU M3 FLECHE 36	9.1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1