



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25002555

Client : P C R

Contact : 0620535883

Crée par Liza SINI

le 06/03/2025

Expire le 04/06/2025

1468 CHEMIN DU SOLDAT MACRI  
83400 HYERES

Heure prévue : 12:00

### Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

### Personne sur place

CLIENT SUR PLACE

### Les Camions

Toupies

8x2

8x4

6x2

6x4

Pompes

36ml, Tuyauterie : 6m  
Amorçage : ciment  
Lavages : Lavage Chantier

### Photos et Commentaires

Coulage plancher intérieur

Avec 2 tuyaux en pendulaire

Interdiction 3t5

Le client doit enlever des tuiles pour passage dans la toiture

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	4
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	4
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

*Rapport généré le 11/03/2025 à 14h41 par Fabien FERRARO.*