



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003100

Client : PPM

Contact : 0681094042

Crée par Stephan DA SILVA

le 04/04/2025

Expire le 03/07/2025

65 AVENUE DES VIOLETTE CLIENT FINAL 0777963504
83600 FREJUS

Heure prévue : 07:00

Notes

Prendre contact avec le maçon et le clinet final (numéro dans l'adresse)

Personne sur place

CLIENT DU MAÇON SUR PLACE

Les Camions

Toupies

6x2

6x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m

Lavages : BetoBag Lavage Centrale

BQA, Tuyauterie : 15m

Lavages : BetoBag Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage piscine confirmer avec client quel procédé

Interdiction 7,5t

2 possibilités

BQA 15 m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Sur la place de parking devant le petit portail

Avec demande blocage de voirie

Ou du parking de sos médecin avec pompe 20m et 4x2 sans blocage de voirie juste blocage du parking de sos médecin demande d'autorisation

Faire lever les voitures stationner le long de la clôture

Protection de la voirie obligatoire et vidange Beto bag obligatoire le maçon devra évacuer le betobag (pas de retour bac plein) voir pour lavage à PSA

LIVRAISON MATÉRIAUX PAR PARKING

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00173109	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S4	4.5
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00073922	POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00172567	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA	15
00175766	POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA	4.5
00180972	CONSULTATION BPE	1

00179390

VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE

1

Rapport généré le 07/04/2025 à 10h47 par Fabien FERRARO.