



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003270

Client : CAZEZ THOMAS

Contact : 0622828395 0622828395

Crée par Liza SINI

le 15/04/2025

Expire le 14/07/2025

720 ROUTE DU CAP CEPET  
83430 SAINT MANDRIER SUR MER

Heure prévue : 06:00

### Notes

#### OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

Réalisation dun chemin d'accès \_\_ Confirmer cubage formule et cadence avec client  
\_\_ Béton S2 pour la partie en pente puis S3 pour la partie plus plate du chemin \_\_ À  
confirmer avec client si il désire du béton fibré ou si il mettra le treillis à fur et à mesure  
\_\_ Béton retardé conseillé \_\_\_\_ Les toupies doivent descendre en marche arrière de  
l'entrée du chemin

### Personne sur place

CLIENT SUR PLACE

### Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

Pompes

27ml, Tuyauterie : 0m  
Lavages : Lavage Chantier BetoBag  
Lavage Chantier

### Photos et Commentaires

Coulage piscine swimbloc

Vu avec client faire lever les deux vantaux du portail

Blocage de la maison du fond s'organiser avec le voisin que nous bloquerons le passage

Les toupies doivent descendre en marche arrière de l'entrée du chemin

Déjà livré

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	12
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	12
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1