



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003430

Client : NJN CONSTRUCTION \*\*\*

Contact : 0626394604

Crée par Elodie ROUILLE

le 25/04/2025

Expire le 24/07/2025

MONTEE DES ARBOUSIERS chemin des arbousiers  
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue : 13:00

### Personne sur place

CLIENT SUR PLACE \_NICOLAS NJN

### Les Camions

Toupies

8x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 45m  
Amorçage : ciment  
Lavages : Lavage Chantier

20ml, Tuyauterie : 35m

36ml, Tuyauterie : 6m

### Photos et Commentaires

coulage plancher plage de piscine

3 possibilités

- pompe 36 ( si le tas de terre est déplacé ) pour avoir au moins 8m pour stabiliser la pompe

impératif qu'il ne pleuve pas et que ce ne soit pas mouillé surtout

possibilité 6 m de tuyaux

- city pompe avec 30/35 m de tuyaux 0,5 mortier amorçage 1 technicien supp

- BQA 40/45 m de tuyaux prévoir 3 sacs de ciment pour amorçage

vu avec client de prévoir des planches pour mettre sous chaque jonction de tuyaux ou il y a les colliers pour éviter de casser les ourdis

a venir COULAGE GARAGE AVEC CITY POMPE ET 8X4

ACCES TOUPIES 8X4 6X4 4X4 PAS DE 8X2 OU 6X2

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

#### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

*Rapport généré le 25/04/2025 à 12h02 par Fabien FERRARO.*