



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003540

Client : LAUVIAH

Contact : 0642863653

Crée par Axel STRINI

le 02/05/2025

Expire le 31/07/2025

395 AV HUGUES CLERY
83500 LA SEYNE SUR MER

Heure prévue : 09:00

Personne sur place

CLIENT DU MAÇON SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

8x4

8x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage dalle béton

3 solutions pour le coulage

1- 4x4-4x2 recule devant le portail (ne rentre pas portail trop petit) plus autorisation stationnement car la cabine sera sur une voie de circulation, le maçon rajoute 8M de tuyaux ATTENTION DE GROS DOUTE SUR LE FAÎTE QUE LE BÉTON ARRIVE AU BOUT PAS ASSEZ DE PENTE, et il faut mettre de étaie sous le tuyaux pour qu'il ne casse pas avec le poid du béton et le béton ne doit pas être trop fluide car dalle en

penne

2- 8x4 sur la route et d  chargement    la brouette

Attention pour toutes les solution il va y avoir beaucoup d'attente

3- pompe 20 et 8x4 avec blocage de voirie rue canto cigalo en rentrant par le sens interdit

Demande blocage de voirie

Protection de la voirie obligatoire, retour bac plein, et pr  voir pour lavage goulotte toupies

Pour les deux premi  res solutions protection de la voirie obligatoire et pr  voir pour le lavage des goulottes toupies obligatoire aussi

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	7
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport g  n  r   le 05/05/2025    17h53 par Fabien FERRARO.