



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003599

Client : AB2L

Contact : 0618032095

Crée par Axel STRINI

le 06/05/2025

Expire le 04/08/2025

2016 AV ARISTIDE BRIAND
83190 OLLIOULES

Heure prévue : 09:00

Personne sur place

COUSIN DU CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x2

4x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 20m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

Coulage VS en sous sol 80 cm de hauteur

Le pompiste ne pourra pas aller dans le sous sol vu avec client

BQA 20/25m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Vu avec client que le pompiste monte la colonne à l'extérieur et fait passer les tuyaux dans le trou qui accède au VS au maçon qui allongera la colonne au sous sol et

démonterons eux mêmes les tuyaux pour les sortir

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00073922	POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00176501	BETON EN206/CN PUMP C30/37 XF1 16 S3	4
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00172567	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA	10
00175766	POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA	4
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1

Rapport généré le 07/05/2025 à 10h39 par Fabien FERRARO.