



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003692

Client : IVANOV

Contact : 0695858413 0695858413

Crée par Stephan DA SILVA

le 14/05/2025

Expire le 12/08/2025

CHEMIN DES PIERRAS LOT VINCENT
83400 GIENS

Heure prévue : 09:00

Personne sur place

CLIENT AU TÉLÉPHONE _CHANTIER ACCESSIBLE

Les Camions

Toupies

6x2

6x4

Pompes

28ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

Monter dans le chemin de pierras allez tout droit dans l'impasse

Puis à droite au panneau lot Vincent prendre le chemin en gravier

ATTENTION câble très bas devant l'entrée du chantier

Les faites lever à chaque passage toupie et pompe

Coulage piscine système Bonifay

Premier camion pour blocage

Confirmer lavage sur place avec client de la pompe

Ne pas faire si pluie ou mouillé

Faire déplacer les palettes et le tas de mélange à droite dans le chantier au niveau de la monter

Possiblement un tuyaux supp en pendulaire à prévoir

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00181971	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S2	6
00100287	ADJUVANT HM.HYDROFUGE ISOFUGE 7110	6
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	6
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	12
00100287	ADJUVANT HM.HYDROFUGE ISOFUGE 7110	12
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	12
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	18
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

