



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003765

Client : CONSTRUCTION BAT+***

Contact : 0666188097 0666188097

Crée par Stephan DA SILVA

le 20/05/2025

Expire le 18/08/2025

5 BOULEVARD RENE COTY
83320 CARQUEIRANNE

Heure prévue : 14:00

Personne sur place

FREDERIC BALLANT

Les Camions

Toupies

6x2

6x4

4x2

4x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

COULAGE MUR DE SOUTÈNEMENT PLUSIEURS INTERVENTIONS

LE CLIENT A Déjà commencé a détruire une jardiniere vu avec lui pour détruire encore un peut plus pour laisser la place au camion de tourner sur le coté de la maison.

le figuier sera enlevé par le jardinier.

coulage gros béton, fondation et agglos bancher.

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00132034	BETON EN206/CN COURANT C20/25 X0 20 S3	6.1
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	6.1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	1
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 20/05/2025 à 08h11 par Stephan DA SILVA.