



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25003770

Client : CASADO GIANGRECO

Contact : 0682854022 0682854022

Crée par Stephan DA SILVA

le 20/05/2025

Expire le 18/08/2025

ROUTE DE TOULON
83170 TOURVES

Heure prévue : 11:00

Personne sur place

CASADO PÈRE ET FILS

Les Camions

Toupiés

8x2

8x4

6x2

6x4

4x2

4x4

Pompes

36ml, Tuyauterie : 0m

28ml, Tuyauterie : 0m

27ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

Coulage d'un hangar pour un garage automobile

Plusieurs interventions sur le chantier

Juste après le rond-point à droite. Pour repartir du chantier, les camions iront tout droit

pour aller récupérer le rond-point par la contre-allées.

Une partie des fondations devraient être coulée à la pompe, le reste pourrait être coulé en direct

Donner le contact de Riccardo pour le dallage

Ou l'âge des planchers pompe 27 ou 28

Possibilité de laver sur place et manœuvrer sur chantier.

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00173803	ARTICLE GROS BETON	1
00132034	BETON EN206/CN COURANT C20/25 X0 20 S3	64.1
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	64.1
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	9
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	9
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	15
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00173803	ARTICLE FONDATION	1
00102013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S3	72.1
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	72.1

00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	10
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	10
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	15
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00173803	ARTICLE PLANCHER	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	23
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	23
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	23
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00173803	ARTICLE DALLAGE	1
00175927	BETON EN206/CN COURANT C30/37 XF1 20 S4 320	90
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	12
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	12
00102078	MORTIER AMORCAGE	.5
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	.5
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1

00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	90
00003726	POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEMENTAIRE	30
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00014096	POMPAGE TUYAUTERIE SUP. MAIN OEUVRE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 21/05/2025 à 10h11 par Stephan DA SILVA.