



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004579

Client : PJ CONSTRUCTION

Contact : 0785342161 0785342161

Crée par Axel STRINI

le 29/07/2025

Expire le 27/10/2025

853 CHEMIN DU PENSARD
83250 LA LONDE LES MAURES

Heure prévue : 10:00

Personne sur place

TEL:0785342161_RESPONSBLE A CE NUMERO SUR PLACE

Les Camions

Toupiés

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

BQA, Tuyauterie : 0m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

V2

lavage pompe sur place et prévoir aire de lavage toupie

COULAGE PLANCHER r 1

Béton S4 retardé petit cailloux

préco client :

Mettre des plaques de contre plaqué sur le plancher pour poser la colonne de tuyaux (client a fait pareil pour le R0)

ourdi polystyrène / poutrelle isoltop

BQA 30/40 m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

1 technicien supp

Le client sur place préfère couler avec une BQA et des tuyaux en 80 pour éviter les à-coups d'une pompe avec des tuyaux en 100

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 01/08/2025 à 15h00 par Fabien FERRARO.