



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004581

Client : TSAALBI SABINE

Contact : 0608940736 0608940736

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 29/07/2025

Expire le 27/10/2025

46 IMPASSE DE PARRAINS
83550 VIDAUBAN

Heure prévue : 13:00

Personne sur place

SABINE SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

Pompes

Photos et Commentaires

coulage fondation mur de clôture

béton retardé S4

vidange au dumper attention aux attentes

interdiction 13t5

prévoir pour lavage toupies

2 solutions :

1 - sois la fondation de portail est creusée et nous devons bloquer le chemin
s'organiser avec les voisins car il ne pourrons accéder chez eux

2- ou ouverture 4m pour rentrer dans le chantier

Les toupies doivent rentrer en marche arrière dans l'impasse

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S3	11
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	11
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1

Rapport généré le 30/07/2025 à 08h47 par Stephan DA SILVA.