



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25004637

Client : SAM SOCIETE AZUREENNE DE

Contact : 0614343456

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 31/07/2025

Expire le 29/10/2025

1300 CHEMIN DES MAURES
83400 HYERES

Heure prévue : 09:00

Personne sur place

0614343456 CETTE PERSONNE SUR PLACE PATRON DE SAM CONSTRUCTION

Les Camions

Toupies

4x4

6x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

Coulage de 1 dalle beton et une dalle béton avec fondation

Interdiction 3t5

Faire un devis avec pompe 20 et un déplacement de pompe (pour le déplacement de pompe se mettre contre la serre en verre assez reculer pour que la flèche soit à distance de la ligne électrique)

Et un devis avec vidange bob cat (attention 300l le godet) attentes sur chantier longue

Preco avec client ci dessus et ci dessous

Couper les branches gênantes pour passage de 4m et élaguer à la largeur du chemin

Attention si pluie ou mouillé ne pas faire

Attention vu avec client de ne pas faire rouler les toupies sur les épandages et fausse
septique

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00173803	DALLE 80 M3 DALLE 80 M3	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	10
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	10
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00173803	DALLE 60 M3 COMMENTAIRES	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	8
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	8
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2