



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005215

Client : GARCIA ERIC

Contact : 0607227003

Crée par Séverine GOMEZ

le 25/09/2025

Expire le 24/12/2025

1313 AVENUE LOUIS MASSON
83130 LA GARDE

Heure prévue : 08:00

Personne sur place

VISITE PAR TÉLÉPHONE AVEC MR GARCIA

Les Camions

Toupies

8x4

6x2

6x4

Pompes

36ml, Tuyauterie : 0m

28ml, Tuyauterie : 0m

27ml, Tuyauterie : 0m

20ml, Tuyauterie : 6m
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

chantier accessible ouvrage non terrassé - visite par téléphone avec mr garcia

fondation et mur agglos banchés (attention pour les fondations il y surement des

redents beton S3 plage basse pour blocage)

le clients désir plusieurs devis car il y a plusieurs solutions

interdiction 5t

villa 298 au bout du lotissement

coulage déjà effectué pour la piscine de la route avec la 28 et 6x4

prendre bien compte que le client doit reprendre contact avec moi lorsque le terrassement sera fait pour valider la meilleur solution

solution 1 - uniquement pour les fondations pompe 20m avec 6m de tuyaux, prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

la pompe se met dans l'allée du client avec 6x4 prévoir pour lavage toupies et confirmer avec client si la pompe peux laver dans son allée sinon retour bac plein

solution 2 - pompe 28m de la route avec 6x4 ou 8x4 prévoir protection de la voirie le client doit prendre des feux de circulation comme le coulage de la piscine, et autorisation de blocage d'une voie de circulation

solution 3 - pompe 27 si le terrassement permet la stabilisation de la pompe la pompe se met dans l'allée du client avec 6x4 prévoir pour lavage toupies et confirmer avec client si la pompe peux laver dans son allée sinon retour bac plein

solution 4- pompe 36 du lotissement (bien s'organiser avec les voisins car nous bloquerons tout l'accès du fond du lotissement

la pompe devant l'allée du client avec 6x4 prévoir pour lavage toupies retour bac plein

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 26/09/2025 à 12h27 par Fabien FERRARO.