



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005345

Client : BOUCHARD BATIMENT

Contact : 06

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 06/10/2025

Expire le 04/01/2026

BOULEVARD DE LA PLAGE DE BEAUCOURS
83110 SANARY SUR MER

Heure prévue : 10:00

Personne sur place

WASSIM BERAÏS SUR PLACE _ (C'EST LUI QUI EFFECTUE LES TRAVAUX) _0624789241

Les Camions

Toupiés

8x2

8x4

6x2

6x4

4x2

4x4

Pompes

27ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

réalisation villa individuelle complète

au niveau du 109 boulevard de la plage de beaucourt sanary (passer par le chemin de beaucourt)

premier coulage avec pompe 27 vu avec wassim de faire étaler le tas de mélange et de préparer la plateforme, POUR QUE LA POMPE STABILISE COMPLETEMENT LES DEUX STABILISATEUR, faire lever les barrières et les poubelles et arrangées la petite descente pour que soit la pompe rentre en travers et stabilise que d'un côté ou qu'elle

rentre en avant et la laisse la trémie dépasser sur le bord du chemin pour que les toupies stationnent parallèle de l'entrée du chantier

CHANTIER A REVISITER OU FAIRE LE POINT AVEC LE POMPISTE QUI FERA LE PREMIER COULAGE POUR FAIRE UN POINT POUR METTRE LA 36 POUR LES MUR D'AGGLOS.

pour éviter tout problème le jour des liv faire autorisation de stationnement sur une partie de la voirie sans gêner la circulation

Premier coulage radier de fondation, et piscine au sous sol (a confirmer avec wassim quel type de piscine, si système bonifay avec swimbloc premier camion béton blocage)

vu aussi de faire soulever les câbles si coulage de la route pour dépliage de la flèche a droite (informer le pompiste)

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

| Reference | Libelle Description | Quantite |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| 00179390 | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE | 1 |

Rapport généré le 07/10/2025 à 14h44 par Fabien FERRARO.