



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005445

Client : HERR PHILIPPE

Contact : 0681228342

Crée par Cyril CLEMENTE

le 13/10/2025

Expire le 31/12/2025

CHEMIN DU TERRON  
83140 SIX FOURS LES PLAGES

Heure prévue : 09:00

### ### Personne sur place

PHILIPPE SUR PLACE \_236 CHEMIN DE TERRON \_HAEBAT83@GMAIL.COM\_ENVOYER DEVIS AU  
CLIENT A RECEPTION DU CR

### ### Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

### ### Photos et Commentaires

COULAGE D'UN CHEMIN D'ACCES

ATTENTION LA PARTIE HAUTE DE CE CHEMIN A UN FORT POURCENTAGE DE  
PENTE

BETON S2 - S3 A CONFIRMER AVEC CLIENT

POSE DU TRAILLI SOUDE A L'AVANCEE

CONSEIL AU CLIENT DE COULER EN PLUSIEURS FOIS

LE CLIENT M'INFORME QU'IL VA NIVELLER A LA REGLE, IL EST PREVENUE QUE CETTE MISE EN OEUVRE RISQUE D'ETRE LONGUE ET QU'IL SOIT ATTENTIF AUX TEMP DE VIDANGE POUR EVITER LA SUR FACTURATION

INTERDICTION 19T

UNIQUEMENT LA PARTIE BASSE DU CHEMIN POURRAIS ETRE EFFECTUER EN 4X2 MAIS JUSQUA L'AIRE DE RETOURNEMENT, ENSUITE TOUT EN BAS IL RE FAUDRAI LES 4X4

LE CLIENT VOULAIS FAIRE DES COFFARGES IL EST PREVENUE QU'IL FAUT AU MOINS 3 M DE LARGE AU VU DE L'ACCES ET DE BIEN METTRE LES PIQUETS EN EXTERIEUR DE COFFRAGE POUR EVITER QUE LES TOUPIES CREVENT LES PNEUS

Nous avons évoqué la possibilité de couler avec une pompe, mais il faudrait des tuyaux et le client ne le souhaite pas

pas de possibilité de déplier une flèche

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00101999	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S2	35
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	6
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	6
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1

*Rapport généré le 13/10/2025 à 12h20 par Fabien FERRARO.*