



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005576

Client : BATI SERVICES 83

Contact : 0617452752 0648675542

Crée par JeanGuy PACINI

le 23/10/2025

Expire le 20/11/2025

2647 ROUTE DE VINS
83143 LE VAL

Heure prévue : 15:00

Notes

jean guy demande a faire la vistie avec nous
de preference jo

Les Camions

Toupies

4x4

6x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Chantier

36ml, Tuyauterie : 10m

Photos et Commentaires

2 coulage

1er coulage agglo bancher

Pompe 27 6x4

Déplacement de pompe

2eme coulage

Pompe 36 4x4

10 mètre de tuyau

Attention pour les 2 coulage les toupie doivent prendre le chemin en marche arrière

Le client doit tailler les haies dans le chemin

Dégagé le tas de touvenant

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00173803	***** BETON MUR BANCHER	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	54
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	9
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	9
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	3
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	3
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	54
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00173803	***** BETON 2 PLANCHERS	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	14
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3

00003713	POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003723	POMPAGE REDEVANCE AU M3 FLECHE 36	14
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 23/10/2025 à 16h21 par Joachim KHENNOUSSI.