



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005579

Client : GUIOL CONSTRUCTION

Contact : 0643163130

Crée par Olivier CERES

le 23/10/2025

Expire le 31/12/2025

104 CHEMIN DU NOYER
83149 BRAS

Heure prévue : 09:00

Notes

**CLIENT JOINT LE 28/10/2025 PAS DISPO AVAIT PREVENUE QU'IL POURRAIT ETRE
SUR PLACE LE 29/10 CHANTIER TOUJOURS PAS COMMENCE FF**

**CLIENT JOINT LE 24/10 PAR JK CHANTIER PAS ACCESSIBLE CLIENT DISPO SUR
CHANTIER MARDI 28/10/2025 FF**

Personne sur place

GUIOL SUR PLACE 0643163130

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : BetoBag Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage fondation environ 5m3

Le client coulera une partie à la main pour n'avoir qu'une seule liv de 4m3

Interdiction 5t le client devrai avoir la derog fin de semaine

Derog 19 t faire le point avec client

Coulage désiré mercredi 5-11

Vu avec client sur place si possibilité de faire rentrer la pompe chez la voisine pour gagner en longueur

Sinon client au courant il tirerait le béton pour ne pas mettre un tuyaux

Prévoir pluie lavage toupie

METTRE EN COMMENTAIRE COMMANDE VIDANGE BETOBAG POUR LA POMPE

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102044	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S3	3.5
00126275	TRANSPORT BETON 4X2 4M3 PTAC 19 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	3.5
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

