



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005602

Client : KHABBACH ISSAM

Contact : 0659113787 0659113787

Crée par Enzo CIERLO

le 27/10/2025

Expire le 31/12/2025

59 IMPASSE MARIA
83660 CARNOULES

Heure prévue : 11:00

Personne sur place

ISSAM SUR PLACE

Les Camions

Toupies

4x4

4x2

6x4

6x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m
Lavages : Lavage Chantier

Photos et Commentaires

ATTENTION BIEN LIRE LE CR

Premier coulage fondation en direct 6m³ pour fondation

Le client désire un S5 preco faite de ne pas vibrer le béton confirmer que nous avons une formule en S5 pour fondation sinon S4

Deuxième intervention radier et agglos banche en 20m avec 6x4 5 m³ a confirmer

3 eme intervention avec pompe 27 et 6x4 pour mur de soutènement

Prévoir le blocage du bout de l'impasse le client doit s'organiser avec les voisins nous ne pourrons plus bouger la pompe

Prévoir protection de la voirie avec bâche et prévoir brouette pour lavage goulotte toupie

Interdiction 15,5t faire derog 26 tonne

(si S5 charger 0,5 de moins les toupies)

Se faire confirmer les formules avec stebane ou Jean Philippe au besoin labo

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 28/10/2025 à 09h26 par Fabien FERRARO.