



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005671

Client : ESPRIT DU BATI

Contact : 0624022778 0624022778

Crée par Jean-Philippe CASTEL

le 03/11/2025

Expire le 31/12/2025

TOURRIS
83000 TOULON

Heure prévue : 14:00

Notes

Client sur place a 16h30 ne peut y etre avant rdv jeudi 06/11

DISPO JEUDI A 16H30
PAS D'ADRESSE DONNEZ RENDEZ VOUS AVEC LUI

!!! ATTENTION : CHAMPS À CHANGER !!!

Champs

Modif

BPDADDLIG_1

805 route de tourris

BPDADDLIG_2

la valette du var _

Personne sur place

ALAIN SUR PLACE 0615095659 _805 ROUTE DE TOURRIS LA VALETTE DU VAR _ (ASSOCIÉ ESPRIT
BATI)

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

20ml, Tuyauterie : 18m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

coulage fondation mur de soutènement

(un muret en agglos creux sera monté de quelques rangées)

1 intervention sur ce chantier

18m de tuyaux prévoir 3 sacs de ciment pour barbotine amorçage

vu avec client sur place de prévoir un emplacement pour laver les tuyaux avec point d'eau

il m'indique qu'un endroit sera préparé

Alain m'indique qu'il seront sur place et aiderons le pompiste a monter les tuyaux sur la restanque

Vu avec client final et alain, a l'entrée du chantier il y a des pavés, il sont informé que plus le poids des toupies est élevées plus il y a un risque de casse

le client préfère minimiser les risque avec une livraison en 4x4, et il est au courant que nous ne pourrons être tenu responsable en cas de casse des dalles béton et pavé a l'entrée de sa villa

prévoir de protéger les murs au niveau de la trémie pour protéger des éclaboussure

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

