



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005877

Client : RENOV' B

Contact : 0622724211 0622724211

Crée par Enzo CIERLO

le 24/11/2025

Expire le 31/12/2025

386 AVENUE CONSTANT PERROUD  
83000 TOULON

Heure prévue : 13:00

### Notes

VISITE URGENTE SOUHIATE COULER VENDREDI ACCES PLUTOT SIMPLE SUR  
GOOGLE

### ### Personne sur place

0622724211 FILS DU CLIENT SUR PLACE

### ### Les Camions

#### Toupies

4x4

4x2

6x4

8x4

#### Pompes

20ml, Tuyauterie : 3m  
Amorçage : ciment  
Lavages : Lavage Chantier

### ### Photos et Commentaires

Coulage PLANCHER, premier étage intérieur

Vu avec fils du client sur place de préparer un espace sur la droite de la maison où il y

a la mini pelle pour que la Pompe ait assez de place pour manœuvrer la flèche

Rentrer les tuyaux dans une fenêtre passer dans l'autre fenêtre à prévoir un éventuel déplacement de Pompe

Vu aussi de préparer des madriers en travers du plancher, car ce sont des Ourdis en bois pour poser les tuyaux pour la répartition des Poids

Lavage, pompe sur Chantier

Prévoir pour Lavage Toupie

Prévoir deux sacs de ciment pour amorçage

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### ### Liste des Articles du Devis Initial

| Reference | Libelle Description                         | Quantite |
|-----------|---|----------|
| 00179390  | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE         | 1        |
| 00104654  | BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4     | 5        |
| 00097205  | TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES      | 1        |
| 00177758  | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR           | 1        |
| 00003710  | POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI | 1        |
| 00177758  | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR           | 1        |
| 00141242  | POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE                | 1        |
| 00003725  | POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28            | 5        |