



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BRU24034078

Client : FOURNIER LAURENT

Contact : 0610643610

Crée par Séverine GOMEZ

le 03/07/2024

Expire le 18/07/2024

68 RUE DES JARDINS  
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 10:00

### ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00102044	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S3	6
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	6
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	6

### ### Les Camions

Toupies

4x2

Pompes

20ml

### Photos et Commentaires

### Accès chantier

Coulage plancher plus fondation mur \_\_ Dans l'état actuel des choses accès pompe 20ml avec 6ml de tuyaux pour la fondation puis en flèche pour le plancher \_\_ Toupies 4x2 ou 4x4 \_\_ Le client souhaite enlever 1m de mur en plus et permettre du coup aux 6x4 de passer . \_\_ Vidange et lavage bac de pompe sur place

Rapport généré le 05/07/2024 à 10h10 par Stebane GARCIA.