



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BRU24034109

Client : TM BATIMENT

Contact : 0612193245

Crée par Séverine GOMEZ

le 08/07/2024

Expire le 23/07/2024

2325 ROUTE DE TOURRIS BPE 4x4 MTX 7t5 4x4
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 12:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00173803	ARTICLE *****FONDATION*****	1
00102013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S3	7
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00180475	ARMATURE MUR MS AJ 280/17 4 ML (2 p)	5
00173803	ARTICLE *****ELEVATION MS*****	1
00115966	BLOC BANCHER 500*250*200 ENT17	510
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	10
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	10
00009549	FER TOR A BETON ø 8 EN 6.00 ML	95
00009551	FER TOR A BETON ø 10 EN 6.00 ML	105
00020838	TRANSPORT GRUE 4X4 PTAC de 16 T	2

00132125	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00006446	DECHARGEMENT GRUE 5 A 10 T	12
00173803	ARTICLE *****BETON MUR*****	1
00102044	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S3	9
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	9
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	9

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

20ml

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage fondation mur AB __ACCES POMPE 20ML DEMI TOUR AU 2325 puis marche arriere pour rentrer en avant chez le client __Toupie 4x4 en avant puis en arriere dans le chemin du client __Vidange et lavage bac de pompe sur place