



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-CAR24047813

Client : SL CONSTRUCTIONS

Contact : 0612531718

Crée par Guillaume RIQUIER

le 03/07/2024

Expire le 18/07/2024

91 IMPASSE DES HIRONDELLES
83660 CARNOULES

Heure prévue : 17:00

Notes

APPLER CLIENT 15 MINUTES AVANT POUR QU'IL VIENNE AU CHANTIER

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	12.1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	12.1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies

6x4

Pompes

27ml

Photos et Commentaires

Accès chantier

Construction maison complète __Passer par le stade puis devant zattera , puis à gauche et à droite chemin des vidaux .__Interdiction 3.5 t dérogation obligatoire
__Accès pompe 27ml par la maison du dessus (même propriétaire) __Toupies 6x4
__Vidange et lavage bac de pompe sur place

Rapport généré le 04/07/2024 à 15h38 par Stebane GARCIA.