



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SAN24044362

Client : LE MAGOT

Contact : 0659767982

Crée par Anthony RAVASSA

le 24/07/2024

Expire le 08/08/2024

222 AVENUE JULES CHARLEUX  
83000 TOULON

Heure prévue : 11:00

### ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	8
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	8
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

### ### Les Camions

Toupies

8x2

8x4

6x2

6x4

4x2

4x4

Pompes

### ### Photos et Commentaires

Cables divers



Attention faire lever les câbles téléphone quand la toupie recule

## Accès chantier



Coulage radier dans un garage \_\_ Béton S4/S5 conseillé  
\_\_ Retardant obligatoire pour mise en œuvre facilité  
\_\_ Faire débarrasser dans le passage menant au garage  
\_\_ Faire lever la limousine \_\_ Vu avec client qu'il fasse un rajout de goulotte sinon il n'arriverai pas au bout de l'ouvrage



Prévoir de faire la circulation de stopper les voitures pendant la manœuvre de la toupie