



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SAN24044553

Client : DECO TGSO

Contact : 0626488011

Crée par Laura JOSSERAND

le 12/09/2024

Expire le 27/09/2024

137 IMPASSE DU TOCHOUS  
83190 OLLIOULES

Heure prévue : 09:00

## Notes

COULAGE D UN PLANCHER  
VOIR POUR FIBRE CAR LONGUE PORTER DEMANDE DU CLIENT

## ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	7
00115984	FIBRE POLYPRO. DOSE 600GR 12MM	4.2
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	7
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

**### Les Camions****Toupies****4x2****Pompes****20ml****### Photos et Commentaires****Accès chantier**

Réalisation PL1 \_\_ Béton S4 conseillé \_\_ Pompe 20 et 4x2 sinon nous sommes obligé de bloquer le chemin et le client ne peut pas \_\_ Confirmer lavage sur place jour du coulage \_\_ Dire au pompiste de se mettre sur le côté de l'ouvrage

**Tonnage**

Demande de dérogation obligatoire \_\_ Le chemin pour arriver au chantier est interdit au poids lourd