



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SGC24017373

Client : NSV CONSTRUCTION***

Contact : 0619243521 0619243521

Crée par Mylene DULONG

le 02/08/2024

Expire le 31/12/2024

ZONE DES PLAYES
83140 SIX FOURS LES PLAGES

Heure prévue : 10:00

Notes

NUMERO SEB 06 19 24 35 33
APPELER AVANT VISITE IL DOIT ETRE SUR PLACE

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00140191	BETON EN206/CN COURANT C16/20 X0 20 S2	9999
00132034	BETON EN206/CN COURANT C20/25 X0 20 S3	9999
00115068	BETON EN206/CN DALLAGE C25/30 XF1 20 S4 280	10000
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	9999
00102214	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 20 S4	9999
00129091	BETON EN206/CN COURANT C30/37 XF1 20 S4	1000
00101996	BETON EN206/CN COURANT C40/50 XF1 20 S4	9999
00173803	PLUS VALU PLUS VALU GRAVIER DE 16	1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1

00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	9999
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	9999
00003713	POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003694	POMPAGE RETOUR BAC PLEIN	1
00003715	POMPAGE REDEVANCE AU M3	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00006400	MISE EN DECHARGE	1
00003680	TRANSPORT BETON - ATTENTE MALAXEUR JOUR	1
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies

8x2

8x4

Pompes

36ml

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage radier __1 ere possibilité : accès pompe 36 ml avec 15ml de tuyaux __Prévoir un tuyaux pour lavage des tuyaux __Prévoir coulis amorçage __Prévoir grutier pour descendre les tuyaux sur le radier et les remonter __2 ème possibilité : pompe 36 ml avec un déplacement de pompe , en démarrant du bas du chantier et se déplacer en haut pour terminer __Toupies 8x2 , 8x4 etc __Voir avec chef de chantier pour lavage de la pompe sur place

