



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SGC24017662

Client : BUSSONE FRERES\*\*\*

Contact : 0494388302 0494383341 0675585536

Crée par Mylene DULONG

le 01/10/2024

Expire le 30/12/2024

2477 ROUTE DE L'ALMANARRE LOTISSEMENT SAUTON  
83400 HYERES

Heure prévue : 15:00

## Notes

ADRESSE 33 RUE DE LA FORGE HYERES 06 13 61 64 74

## ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00132034	BETON EN206/CN COURANT C20/25 X0 20 S3	99999
00123809	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S4	9999
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	999
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	9999
00102214	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 20 S4	9999
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	9999
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	1
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	100
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	100
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	100

00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	100
00003694	POMPAGE RETOUR BAC PLEIN	100
00003715	POMPAGE REDEVANCE AU M3	100
00003713	POMPAGE/FLECHE 36 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	100
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	100
00003715	POMPAGE REDEVANCE AU M3	100
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	100
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

### ### Les Camions

Toupies

8x2

8x4

6x2

6x4

Pompes

36ml

### ### Photos et Commentaires

#### Accès chantier

Coulage de massifs \_\_Confirmer cubage formule cadence avec client \_\_Pompe lavage sur place \_\_La pompe doit rentrer en travers pour laisser la trémie à l'extérieur du chantier pour que les toupies stationne contre le mur afin de ne pas gêner la circulation de la zone \_\_Dire au pompiste de m'appeler pour lui donner les infos vue le jour de la visite