



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SGC25018398

Client : FERTIG BTP

Contact : 0762545068

Crée par Elodie ROUILLE

le 24/01/2025

Expire le 24/04/2025

772 AV JEAN MONNET  
83190 OLLIOULES

Heure prévue : 12:00

### ### Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

### ### Les Camions

Toupies

8x4

Pompes

36ml

28ml

27ml

### ### Photos et Commentaires

#### Accès chantier

\_\_Coulage mezzanine en intérieur bac acier \_\_Finition hélicoptère dallagiste \_\_1 technicien supp chaque coulage \_\_Prévoir échelle pour monter les tuyaux \_\_40 m de tuyaux partie de droite \_\_Idem partie de gauche \_\_Prévoir 1m3 coulis amorçage et un bigbag pour ne pas mettre le coulis dans l'ouvrage \_\_Retour bac plein \_\_Prévoir un point d'eau pour lavage tuyaux \_\_2 interventions pour ces coulages \_\_La grue sera démontée le jour des coulages \_\_Confirmer cubage formule cadence avec client

*Rapport généré le 03/02/2025 à 12h06 par Fabien FERRARO.*