



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM24121621

Client : CV PACA

Contact : 0609078265 0676107235

Crée par Jean-Michel VOLPEI

le 11/07/2024

Expire le 26/07/2024

612 CHEMIN MIGNONNE
83310 GRIMAUD

Heure prévue : 15:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00102044	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S3	36.1
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	36.1
00097194	TRANSPORT BETON 8X4 8M3 PTAC 32 TONNES	5
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	5
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	36.1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies

8x4

Pompes

27ml

Photos et Commentaires

Accès chantier



Coulage fondation __Attention dérogation 32 t obligatoire
__Accès pompe 27ml minimum ou 28ml max __Le maçon doit couper les branches au dessus de la pompe afin de pouvoir déplier la flèche et doit également débarrasser les ferrailles et le sable pour la stabilisation __Toupies 8x4 en marche arriere au portail __Beton retarde obligatoire
__Vidange et lavage bac de pompe sur place obligatoire vu la distance

Rapport généré le 15/07/2024 à 15h44 par Stebane GARCIA.