



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM24122170

Client : BOURCIER REGIS

Contact : 0605292523 0605292523

Crée par Delphine BERARD

le 19/08/2024

Expire le 03/09/2024

508 BLV DU FARON
83200 TOULON

Heure prévue : 15:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00108013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S3	6.1
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	6.1
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	6.1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies

4x4

Photos et Commentaires

Accès chantier



Interdiction 19t __Coulage pl R 1 pour une rénovation
__Confirmer cubage formule et cadence avec client
__Béton S4 retardant obligatoire __Couper les branches
vu avec client et faire débarrasser l'accès pour la pompe
__Pompe monte en marche arrière et ATTENTION
PRÉVENIR POMPISTE DE PRÉVOIR UN DÉPLIAGE À
GAUCHE POUR PASSER SOUS LE CÂBLE PUIS IL
POURRA DÉPLIER



Les toupies doivent monter en marche avant __Le client
doit lever les voitures dans l'aire de dégagement pour les
manœuvres__Lavage sur place

Pompage

Si l'accès n'est pas bien dégagé prévoir des goulottes pour acheminer le béton au bout
de l'ouvrage pas de possibilité de poser de la tuyauterie et le câble gêne pour allonger
la pompe