



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM24122455

Client : M CONSTRUCTION***

Contact : 0633499254 0633499254

Crée par Vincianne JOFFRE

le 06/09/2024

Expire le 21/09/2024

1262 ROUTE DE SAINT HONORE
83250 LA LONDE LES MAURES

Heure prévue : 13:00

Notes

DEMANDE DE COULAGE POUR UN PLANCHER MARDI 10/09 MATIN
5.5M3 EN C25/30 XC1 16 S3 POMPE 27 ET 6X4
DEJA LIVRE EN 42T

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	5.5
FAN00000039	„ RETARD BETON ESTIVAL	5.5
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	5.5
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1

00097189

TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES

2

00177758

TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR

2

Les Camions

Toupies

8x4

Pompes

28ml

Photos et Commentaires

Accès chantier

Coulage plancher __Accès pompe 28ml ou 27 ml minimum __La place à côté de la benne bleue doit impérativement être débarrassée __Prévoir 4 ml de tuyaux __Tout camions en marche arriere de la route __Voir pour vidange et lavage bac de pompe le jour du coulage