



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SXF24062430

Client : GALLAUD PIERRE

Contact : 0624022498

Crée par Bruno CABELLA

le 13/08/2024

Expire le 28/08/2024

795 CHEMIN DE DANIEL QUARTIER LA DOMINANTE  
83500 LA SEYNE SUR MER

Heure prévue : 13:00

### ### Liste des Articles

| Reference   | Libelle Description                           | Quantite |
|-------------|---|----------|
| 00073922    | POMPAGE/FLECHE 0ML BQA FORFAIT DISPO 3 H MAXI | 1        |
| 00180217    | BETON EN206/CN PUMP C30/37 XS2 16 S4          | 6        |
| 00177758    | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR             | 1        |
| FAN00000039 | „ RETARD BETON ESTIVAL                        | 6        |
| 00141242    | POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE                  | 1        |
| 00172567    | POMPAGE TUYAUTERIE SUPPLEM. BQA               | 20       |
| 00175766    | POMPAGE REDEVANCE AU M3 BQA                   | 6        |
| 00097189    | TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES        | 2        |
| 00177758    | TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR             | 2        |
| 00179390    | VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE           | 1        |

### ### Les Camions

|         |     |     |
|---------|-----|-----|
| Toupies | 6x2 | 6x4 |
|---------|-----|-----|

|        |      |
|--------|------|
| Pompes | 20ml |
|--------|------|

### Photos et Commentaires

### Accès chantier

Coulage dallage intérieur finition taloché \_\_Attention passer par chemin de chateaubanne \_\_Accès pompe 20ml avec 20ml de tuyaux ( 9ml première pièce et 9ml 2 ème pièce) Prévoir 3 sacs de ciments sur place pour amorçage pompe \_\_Toupie 6x4 \_\_Vidange et lavage bac de pompe sur place

Rapport généré le 30/08/2024 à 16h12 par Stebane GARCIA.