



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SXF25065119

Client : LIMEAN

Contact : 0620532613

Crée par Cyril CLEMENTE

le 17/10/2025

Expire le 31/12/2025

66 MONTEE ANDRE LABARTHE  
83150 BANDOL

Heure prévue : 14:00

### Personne sur place

SAMIR SUR PLACE

### Les Camions

Toupies

4x2

4x4

Pompes

27ml, Tuyauterie : 9m  
Amorçage : ciment  
Lavages : Lavage Chantier

### Photos et Commentaires

Coulage terrasse et mur aggro banches

Béton S4 toupie chargées 0,5m3 en moins que leur capacité

9m de tuyaux commencer sur la terrasse avec les tuyaux

Lavage sur place

Ne pas faire si pluie ou mouillé

Prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage de la pompe

Voir pour que ça soit Joachim qui effectuer ce coulage

Déjà du béton sur la route avant d'arriver au chantier boulevard du bois Maurin

l'entrée du chemin est déjà abîmé, il y a des regard abîmé aussi

Prévoir des bastins pour stabiliser la pompe du côté droit

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

#### ### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	12
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	12
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1