



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005634

Client : MAIRIE DE CABASSE ***

Contact : 0661992281

Crée par Liza SINI

le 28/10/2025

Expire le 31/12/2025

RUE SOUS CLASTRE CROISEMENT RUE DES MOULINS
83340 CABASSE

Heure prévue : 08:00

Notes

OFFRE DE PRIX ESTIMATIVE

LIVRAISON SOUS RESERVE D'ACCES CAMION

Personne sur place

JÉRÔME SUR PLACE _EMPLOYÉ MUNICIPALE IL DOIT S'OCCUPER DE LA DÉROGATION 16T _À
CONFIRMER AVEC LUI

Les Camions

Toupies

4x4

Pompes

BQA, Tuyauterie : 15m
Amorçage : ciment
Lavages : Lavage Centrale

Photos et Commentaires

Coulage plancher intérieur (pas encore monté)



BQA 15m de tuyaux prévoir 2 sacs de ciment pour amorçage

Prévoir protection de voirie avec bâches

Et pour lavage goulotte toupie

Demande dérogation 16t et autorisation blocage de voirie

Vu aussi de mettre des madriers en travers du plancher pour poser la colonne de tuyaux (ourdis bois)

Client préfère l'option BQA car il ne sont pas de la partie et désire que cela soit le plus simple possible

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	6.1
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00003710	POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	6.1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1