



## COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-BPE25005910

Client : PCM PINNA ROBERTO

Contact : 0630011441

Crée par Olivier CERES

le 27/11/2025

Expire le 20/12/2025

347 AVENUE DES ROMARINS  
83250 LA LONDE LES MAURES

Heure prévue : 07:00

### Personne sur place

CLIENT PAR TÉLÉPHONE 0630011441\_CHANTIER ACCESSIBLE MAIS PAS TERRASSÉ

### Les Camions

Toupiés

4x4

4x2

6x4

6x2

8x4

8x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 0m  
Lavages : Lavage Centrale

27ml, Tuyauterie : 0m

28ml, Tuyauterie : 0m

### Photos et Commentaires

Coulage fondation mur soutènement et remplissage aggro

Pompe 20-27-28 retour bac plein ( ou possibilité vidange betobag lavage centrale si le client le désire )

Accès tout camion

Demande autorisation à la copropriété autorisation de stationnement sur une voie

Le client doit Prévoir protection de la voire avec bâche et pour le lavage des toupies

Le client m'informe aussi qu'il n'avait pas demandé de visite car il a fait un devis à son client et il n'est pas sur d'avoir le chantier

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00102013	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 20 S3	13
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	2
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00097189	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	13
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00102227	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XF1 16 S4	6
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1
00003712	POMPAGE/FLECHE 28 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI	1
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1

00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	6
00003694	POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Rapport généré le 01/12/2025 à 09h15 par Fabien FERRARO.