



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM24122621

Client : BILANCIONI ROMAIN

Contact : 0643101224

Crée par Manon BOUNIAS

le 14/09/2024

Expire le 29/09/2024

41 IMPASSE DES CEDRES
83260 LA CRAU

Heure prévue : 09:00

Notes

SOUS RESERVE DE VERIFICATION ACCES CHANTIER

RAPPELER MARDI 17/09 POUR CONFIRMER LA VISITE MERCREDI 18/09

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00011345	GRAIN DE RIZ REVEST 4/6.3 BB 1 TO	4
00155928	BLOC SWIM-BLOC 500*270*200	52
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	1
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	1
00032443	HOUSSE POLYETH.1150+2X550X1500 80µ	1
00180085	CHAINAGE SP4-70 12.5/15*17/12.5 4ML	7
00115966	BLOC BANCHER 500*250*200 ENT17	276
00003833	PALETTE CONSIGNEE 1050 X 1050	6
00172171	PALETTE PARTICIPATION FRAIS ENTRETIEN	6

00009549	FER TOR A BETON ø 8 EN 6.00 ML	46
00128404	CHAINAGE POTEaux 4x12 C15X15 /5/15	4
00128414	EQUERRE HA10 60X60	90
00178705	EPINGLE EPINGLE 1.60 ML HA10	208
00023683	TREILLIS SOUDE ST25CS 3X2.40 PISCINE	8
00178537	CHAISES CHAISES HA10 HT 12	22
00020837	TRANSPORT GRUE PTAC de 16 T	2
00132125	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	2
00006446	DECHARGEMENT GRUE 5 A 10 T	12
00180972	CONSULTATION BPE	1
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies	8x2	8x4	6x2	6x4	Camion grue 105T
---------	-----	-----	-----	-----	------------------------

Pompes

36ml

Photos et Commentaires

Accès chantier

Possibilité livraison 100t __Pompe 36 retour bac plein protection de la voirie et des mur de clôture __Béton s2 pour blocage swimbloc __Vu avec client de s'organiser avec les voisins car nous bloquerons le fond de l'impasse et qu'un fois la pompe en place nous ne pourrons plus bouger __Attention le client n'est pas un professionnel attention aux attentes __Les toupies doivent monter en marche arrière du bas de l'impasse des cèdres __Bien préciser au client lors de la prise de commande que pour les livraisons et coulage nous bloquerons le bout de l'impasse

Vu avec client soit une livraison pour le S2 puis un autre camion avec le béton pour les agglos et le radier __ Ou un seul camion où il faudra rajouter de l'eau ce qui n'est pas conseillé __ À confirmer selon le cubage __ Confirmer cubage formule cadence avec client

Rapport généré le 18/09/2024 à 09h37 par Fabien FERRARO.